

**PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU
NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ ACK CYFRONET AGH
PRZY UL. NAWOJKI 11 W KRAKOWIE – ETAP III**

nr sprawy: ACK-DA-ZP-28-8/11

Zamawiający:

Akademia Górniczo- Hutnicza

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

Tel. (0-12) 632-33-55

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania:

Pytania:

A)

1. „Izolacje kanałów wentylacyjnych” – w przedmiarze poz. 50 KNR216/305/4 jest podana ilość kanałów wentylacyjnych: N4- nawiew 13,65 oraz W4- wywiew 1,57 w sumie 15,22 m².

Proszę inwestora o określenie:

- czy systemy nawiewny i wywiewny, których w sumie jest ok. 244 m² mają być w całości izolowane wełną mineralną ALU 5 cm? /jeśli tak to proszę o dodatkową pozycję kosztorysową z dodatkowymi m²/
- czy może być izolowany tylko system nawiewny?

B)

1. Czy agregat wody lodowej dostarcza inwestor? W przedmiarze „Instalacja wody lodowej” brak takiej pozycji.

C)

1. W projekcie architektonicznym nr 913 na rys. S01 na parterze w pomieszczeniach G06, G07, G08, G26, G31, G32 zaznaczono kolorem czerwonym zmianę sufitów podwieszanych. Czy zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje te zmiany?.

Odpowiedzi:

A)

1. Zgodnie z opisem technicznym projektu nr 916 punkt 3.7.3 „Izolacja i ochrona przed korozją”: Sieć kanałów wentylacyjnych nawiewnych prowadzonych wewnątrz budynku przez pomieszczenia nieogrzewane podlega izolacji cieplnej wełną mineralną 30mm. Kanały: czerpny oraz wyrzutowy prowadzone wewnątrz maszynowni zaizolować wełną 5cm. Wszystkie elementy instalacji wentylacji są fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegają te fragmenty kanałów i urządzeń, które zostaną uszkodzone podczas transportu i montażu.

**ACK CYFRONET AGH**

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, skr. poczt. 386

tel.: 012 6323355

e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

www.cyfronet.krakow.pl

Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy (część XIII pkt. 5 SIWZ) i jeśli zdaniem Wykonawcy istnieje konieczność dodania pozycji do kosztorysu ofertowego, bądź skorygowania wartości zawartych w przedmiarze, to może on takich zmian dokonać.

B)

1. Tak, agregat wody lodowej jest objęty dostawą inwestorską.

C)

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych III piętra budynku, wykonanie sanitariatów na parterze i I piętrze budynku oraz wykonanie zabezpieczeń pożarowych konstrukcji stalowej budynku w modernizowanych pomieszczeniach. W szczególności oznacza to, że na parterze zakresem prac objęte są pomieszczenia: G27, G28, G29, G30 (zgodnie z projektem nr 913).

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Specjalista
ds. zamówień publicznych

Monika Gólska
mgr Monika Gólska